

การแบ่งงานางวดเงินและแผนก่อสร้าง






โครงการ ปรับปรุงหอพักนักศึกษาอู่ทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature at the top right, a signature with the letter 'น' below it, a signature with 'ศาสตราจารย์' below it, and another signature at the bottom right.

Project : ออกแบบปรับปรุงหอพักนักศึกษาผู้หญิง จำนวน 1 งาน	Doc. No.: FEC/ARU40/SC-G/0001	Project No : 22/DS/ARU40-25
Owner : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 30 พฤศจิกายน 2565
Subject : สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายงวดเงินงวดงาน	Estimated By : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด	Revision : 1

งวดที่	% การเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวด	% การเบิกจ่ายเงินสะสม	จำนวนวันในแต่ละงวด	จำนวนวันสะสม	หมายเหตุ
1	15.00%	15.00%	30	30	
2	17.60%	32.60%	30	60	
3	8.60%	41.20%	30	90	
4	6.50%	47.70%	30	120	
5	6.50%	54.20%	30	150	
6	6.50%	60.70%	30	180	
7	8.60%	69.30%	30	210	
8	6.50%	75.80%	30	240	
9	9.50%	85.30%	30	270	
10	14.70%	100.00%	30	300	
รวม	100.00%		300		



 พ




Project : ออกแบบปรับปรุงหอพักนักศึกษาอุทอง จำนวน 1 งาน	Doc. No.: FEC/ARU40/SC-G/0001	Project No : 22/DS/ARU40-25
Owner : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 30 พฤศจิกายน 2565
Subject : รายละเอียดวงจางานงวดเงิน	Estimated By : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด	Revision : 1

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 15.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานเตรียมการและงานรื้อถอน

- งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภคเดิม แล้วเสร็จ
- งานเตรียมการอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง

- งานกรุยแนวทาง ขุดตอ ดินขุด และดินถม แล้วเสร็จ 50%

งานเอกสาร

- ทำแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผังบริเวณ (Site Layout)
 - ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
- แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 20 รูป
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ 40%
- Combined Shop Drawing แล้วเสร็จ 30%
- Approve วัสดุก่อสร้างแล้วเสร็จ 30%
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข





ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 17.60% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้าง

- งานกรุยแนวทาง ขุดตอ ดินขุด และดินถม แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างทางและผิวจราจร แล้วเสร็จ 10%
- งานทอระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก แล้วเสร็จ 10%

งานเอกสาร

Project : ออกแบบปรับปรุงหอพักนักศึกษาอุทอง จำนวน 1 งาน	Doc. No.: FEC/ARU40/SC-G/0001	Project No : 22/DS/ARU40-25
Owner : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 30 พฤศจิกายน 2565
Subject : รายละเอียดวงจางานวงเงิน	Estimated By : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Revision : 1

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 20 รูป
 - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
 - ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ 80%
 - ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานระบบแล้วเสร็จ 50%
 - Combined Shop Drawing แล้วเสร็จ 60%
 - Approve วัสดุก่อสร้างแล้วเสร็จ 60%
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 8.60% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


งานก่อสร้าง

- งานโครงสร้างทางและผิวจราจร แล้วเสร็จ 30%
- งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก แล้วเสร็จ 30%

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
- แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
- แผนงานหลัก (Master Schedule)
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
- แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
- แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
- แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve

พ



Project : ออกแบบปรับปรุงหอพักนักศึกษาอุทอง จำนวน 1 งาน	Doc. No.: FEC/ARU40/SC-G/0001	Project No : 22/DS/ARU40-25
Owner : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 30 พฤศจิกายน 2565
Subject : รายละเอียดวงจางานงวดเงิน	Estimated By : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Revision : 1

- แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 20 รูป
 - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
 - ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ
 - ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานระบบแล้วเสร็จ
 - Combined Shop Drawing แล้วเสร็จ 90%
 - Approve วัสดุก่อสร้างแล้วเสร็จ 90%
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 20 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป


งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 6.50% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้าง

- งานโครงสร้างทางและผิวจราจร แล้วเสร็จ 45%
- งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก แล้วเสร็จ 45%

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
- แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
- แผนงานหลัก (Master Schedule)
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
- แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
- แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
- แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
- แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 20 รูป
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- Combined Shop Drawing แล้วเสร็จ
- Approve วัสดุก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข



Project : ออกแบบปรับปรุงหอพักนักศึกษาอุทอง จำนวน 1 งาน	Doc. No.: FEC/ARU40/SC-G/0001	Project No : 22/DS/ARU40-25
Owner : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 30 พฤศจิกายน 2565
Subject : รายละเอียดวงจางานงวดเงิน	Estimated By : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด	Revision : 1

ภายในกำหนดเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ 6.50% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้าง

- งานโครงสร้างทางและผิวจราจร แล้วเสร็จ 60%
- งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก แล้วเสร็จ 60%

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
- แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
- แผนงานหลัก (Master Schedule)
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
- แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
- แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
- แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
- แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 20 รูป
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในกำหนดเวลา 150 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป


งวดที่ 6 จะจ่ายเงินให้ 6.50% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้าง

- งานโครงสร้างทางและผิวจราจร แล้วเสร็จ 75%
- งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก แล้วเสร็จ 75%

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
- แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
- แผนงานหลัก (Master Schedule)
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)



 ฝ

Project : ออกแบบปรับปรุงหอพักนักศึกษาอุทอง จำนวน 1 งาน	Doc. No.: FEC/ARU40/SC-G/0001	Project No : 22/DS/ARU40-25
Owner : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 30 พฤศจิกายน 2565
Subject : รายละเอียดวงจางานงวดเงิน	Estimated By : บริษัท พีวีเจอร์เอ็นจีเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Revision : 1

- แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
- แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
- แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
- แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 20 รูป
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในกำหนดเวลา 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 7 จะจ่ายเงินให้ 8.60% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน






งานก่อสร้าง

- งานโครงสร้างทางและผิวจราจร แล้วเสร็จ 90%
- งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก แล้วเสร็จ 90%
- งานทางเท้าและคันหิน แล้วเสร็จ 30%

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
- แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
- แผนงานหลัก (Master Schedule)
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
- แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
- แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
- แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
- แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 20 รูป
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในกำหนดเวลา 210 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป



 พ




Project : ออกแบบปรับปรุงหอพักนักศึกษาอุทอง จำนวน 1 งาน	Doc. No.: FEC/ARU40/SC-G/0001	Project No : 22/DS/ARU40-25
Owner : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 30 พฤศจิกายน 2565
Subject : รายละเอียดวงจางานงวดเงิน	Estimated By : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจีเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Revision : 1

งวดที่ 8 จะจ่ายเงินให้ 6.50% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้าง

- งานโครงสร้างทางและผิวจราจร แล้วเสร็จ
- งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก แล้วเสร็จ
- งานทางเท้าและคันหิน แล้วเสร็จ 60%
- งานสำนักงานรักษาความปลอดภัย 1 และ 2 แล้วเสร็จร้อยละ 50



งานเอกสาร



- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 20 รูป
 - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 240 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 9 จะจ่ายเงินให้ 9.50% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้าง

- งานทางเท้าและคันหิน แล้วเสร็จ 90%
- งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนน แล้วเสร็จ 50%
- งานระบบประปา แล้วเสร็จ 50%
- งานประตูทางเข้า 1 แล้วเสร็จ 50%
- งานประตูทางเข้า 2 แล้วเสร็จ 50%
- งานสำนักงานรักษาความปลอดภัย 1 และ 2 แล้วเสร็จ
- งานระบบและครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด แล้วเสร็จ

Project : ออกแบบปรับปรุงหอพักนักศึกษาอุทอง จำนวน 1 งาน	Doc. No.: FEC/ARU40/SC-G/0001	Project No : 22/DS/ARU40-25
Owner : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 30 พฤศจิกายน 2565
Subject : รายละเอียดวงจางานงวดเงิน	Estimated By : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด	Revision : 1

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
- แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
- แผนงานหลัก (Master Schedule)
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
- แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
- แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
- แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
- แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 20 รูป
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในกำหนดเวลา 270 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 10 จะจ่ายเงินให้ 14.70% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้าง


- งานทางเท้าและคันหิน แล้วเสร็จ
- งานป้ายจราจร แล้วเสร็จ
- งานทาสีจราจร แล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนน แล้วเสร็จ
- งานระบบประปา แล้วเสร็จ
- งานประตูทางเข้า 1 แล้วเสร็จ
- งานประตูทางเข้า 2 แล้วเสร็จ

งานเก็บรายละเอียดงาน

- งานเก็บรายละเอียดและเก็บความเรียบร้อยของงาน Defect List แล้วเสร็จ
- ทำงานส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบสัญญาจ้างทุกประเภท แล้วเสร็จ
- ทดสอบการใช้อุปกรณ์งานระบบให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์แล้วเสร็จ
- งาน SITE CLEARING แล้วเสร็จ




งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้



Project : ออกแบบปรับปรุงหอพักนักศึกษาอุทอง จำนวน 1 งาน	Doc. No.: FEC/ARU40/SC-G/0001	Project No : 22/DS/ARU40-25
Owner : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 30 พฤศจิกายน 2565
Subject : รายละเอียดวงดงานงวดเงิน	Estimated By : บริษัท พีวีเจอร์เอ็นจีเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Revision : 1

- ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 20 รูป
 - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
 - ส่งรายงานการทดสอบและปรับแต่งระบบอาคาร (Testing & Commissioning) แล้วเสร็จ
 - รวบรวม As-Built Drawing ฉบับสมบูรณ์ทั้งหมด ลงแผ่นบันทึกข้อมูล แล้วเสร็จ
 - ส่งคู่มือการใช้งาน (Operation Manual) และคู่มือการบำรุงรักษา (Maintenance Manual) พร้อมทั้งอะไหล่ (Spare Parts) (ถ้ามี) แล้วเสร็จ
- ภายในกำหนดเวลา 300 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป


 พ

 ทน


Project : ออกแบบปรับปรุงหอพักนักศึกษาผู้หญิง จำนวน 1 งาน	Doc. No.: FEC/ARU40/SC-G/0001	Project No : 22/DS/ARU40-25
Owner : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 30 พฤศจิกายน 2565
Subject : แผนปฏิบัติการก่อสร้าง	By : บริษัท พิวเจอร์เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด	Revision : 1

ลำดับ	รายการ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	หมายเหตุ
		จำนวนวันแต่ละงวด										
		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
		จำนวนวันสะสม										
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	
1	งานเตรียมการ											
1.1	งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภคเดิม แล้วเสร็จ	█										
1.2	ทำแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ แล้วเสร็จ	█										
1.3	ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) และ Combined Shop Drawing											
1.3.1	ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ	█	█	█								
1.3.2	ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานระบบแล้วเสร็จ		█	█	█							
1.3.3	Combined Shop Drawing แล้วเสร็จ	█	█	█	█							
1.4	Approve วัสดุก่อสร้างแล้วเสร็จ	█	█	█	█							
1.5	งานเตรียมการอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ	█	█	█	█							
2	งานก่อกำแพงทาง ขุดตอ ดินขุด และดินถม แล้วเสร็จ		█	█	█							
3	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร แล้วเสร็จ		█	█	█	█	█	█	█	█	█	
4	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก แล้วเสร็จ		█	█	█	█	█	█	█	█	█	
5	งานทางเท้าและคันหิน แล้วเสร็จ		█	█	█	█	█	█	█	█	█	
6	งานป้ายจราจร แล้วเสร็จ		█	█	█	█	█	█	█	█	█	
7	งานทาสีจราจร แล้วเสร็จ		█	█	█	█	█	█	█	█	█	
8	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนน แล้วเสร็จ		█	█	█	█	█	█	█	█	█	
9	งานระบบประปา แล้วเสร็จ		█	█	█	█	█	█	█	█	█	
10	งานประตูทางเข้า 1 แล้วเสร็จ		█	█	█	█	█	█	█	█	█	
11	งานประตูทางเข้า 2 แล้วเสร็จ		█	█	█	█	█	█	█	█	█	
12	งานสำนักงานรักษาความปลอดภัย 1 และ 2 แล้วเสร็จ		█	█	█	█	█	█	█	█	█	
13	งานระบบและคู่มือที่กล้องวงจรปิด แล้วเสร็จ		█	█	█	█	█	█	█	█	█	
14	งานเก็บงาน											
14.1	งานเก็บรายละเอียดและเก็บความเรียบร้อยของงาน Defect List แล้วเสร็จ									█	█	
14.2	ทำงานส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบสัญญาจ้างทุกประเภท แล้วเสร็จ									█	█	
14.3	ทดสอบการใช้อุปกรณ์งานระบบให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์แล้วเสร็จ									█	█	
14.4	ส่งรายงานการทดสอบและปรับแต่งระบบอาคาร (Testing & Commissioning) แล้วเสร็จ									█	█	
14.5	งาน SITE CLEARING แล้วเสร็จ									█	█	
14.6	รวบรวม As-Built Drawing ฉบับสมบูรณ์ทั้งหมด ลงแผ่นบันทึกข้อมูล แล้วเสร็จ									█	█	
14.7	ส่งคู่มือการใช้งาน (Operation Manual) และคู่มือการบำรุงรักษา (Maintenance Manual) พร้อมทั้งอะไหล่ (Spare Parts) (ถ้ามี) แล้วเสร็จ									█	█	
Payment		15.00%	17.60%	8.60%	6.50%	6.50%	6.50%	8.60%	6.50%	9.50%	14.70%	100.00%

